



Algemene Rekenkamer Aruba

Wilhelminastraat 6

Oranjestad

Tel. 25448 - 27828

Bevindingen van de Algemene Rekenkamer Aruba met betrekking tot de controle op de uitgaven tot en met het jaar 1986 voor het Meerjarenplan Aruba.

Oranjestad, 14 juli 1989.

Inhoud.

	<u>Blz.</u>
A. <u>Algemeen.</u>	
1. Inhoud verslag.	1
2. Afdeling Administratie Ontwikkelingsprojecten.	1
3. Verslagen en verantwoordingen.	2
B. <u>Totaal overzicht uitgaven t/m 1986.</u>	3
C. <u>Afgesloten, maar nog niet overgedragen projecten in het jaar 1986.</u>	4
1. Vrachtgebouw Luchthaven.	4
2. Aruba Bus Company.	4
3. Renovatie Aruba Palm Beach Hotel.	5
D. <u>Nog niet afgesloten projecten per 31-12-1986.</u>	5
1. Waterfabriek.	5
2. Renovatie The Village.	5
3. Containerhaven.	9
4. Psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis.	11
5. Wachtershuis Hudishibana.	11
6. Infrastructuur Toeristenzone Aruba (Sasaki).	12
7. Uitbreiding Bushiri Beach Hotel.	12
8. Korrektie Instituut.	13
9. Zelfbouw fase III.	14
10. Renovatie landingsbaan.	14
E. <u>Verklaring van de Algemene Rekenkamer Aruba.</u>	14

Bijlage: Totaal overzicht uitgaven t/m 1986 Meerjarenplan.

A. Algemeen.

1. Inhoud verslag.

Dit verslag heeft betrekking op de uitgaven die tot en met 1986 zijn gedaan op de meerjarenplanprojecten van het land Aruba. De per 31 december 1985 afgesloten projecten zijn in dit verslag niet meer opgenomen. De uitgaven, welke in 1986 zijn gedaan betreffen hoofdzakelijk projecten goedgekeurd via het land Nederlandse Antillen ten behoeve van het eilandgebied Aruba. Doordat Aruba per 1 januari 1986 de status aparte binnen het Koninkrijk der Nederlanden verkreeg, werden alle projecten van het eilandgebied Aruba overgenomen door het land Aruba. De bedragen die vóór 1 januari 1986 in Nederlands Antilliaanse guldens werden genoteerd, zijn in dit verslag tegen een koers van 1:1 omgezet in Arubaanse florins.

2. Afdeling Administratie Ontwikkelingsprojecten.

Tot en met het jaar 1985 was het Administratiebureau Ontwikkelingsprojecten (A.B.O.) belast met de administratie van de uitgaven op de ontwikkelingsprojecten. Bij Landsverordening van 6 februari 1987 werden de Landsverordening afsplitsing begroting A.B.O. en de Beheersverordening Administratiebureau Ontwikkelingsprojecten met terugwerkende kracht tot 1 januari 1986 ingetrokken. Per die datum is het bureau als eenheid ingebracht bij de Direktie Financien van het land Aruba en zal onder verantwoordelijkheid van de directeur van deze direktie opereren. De geldmiddelen die door Nederland beschikbaar worden gesteld voor de ontwikkelingsprojecten worden op een afzonderlijke rekening bij de Centrale Bank van Aruba gestort. De aldus beschikbare gelden worden uitsluitend voor de ontwikkelingsprojecten gebruikt, zodat geen vermenging met de overige geldmiddelen van het Land plaatsvindt. Hoewel het A.B.O. als apart bureau is opgeheven wordt de administratie nog via een afzonderlijk grootboek bijgehouden. Integratie in het grootboek van de Direktie Financien had ten tijde van het opmaken van dit verslag niet plaatsgevonden. Nu geen sprake meer is van een apart bureau vindt ook geen overdracht meer plaats van afgesloten projecten aan de Direktie Financien. De consequentie hiervan is dat een aantal afgesloten projecten nog in het grootboek van het voormalig A.B.O. voorkomt, terwijl deze projecten in het grootboek van de Direktie Financien zouden moeten zijn

opgenomen (en derhalve ook in de begroting en rekening van het land Aruba).

Het voorgaande geldt ook voor een groot aantal balansposten van het voormalige A.B.O., zoals kapitaalverstrekkingen, debiteuren, crediteuren, vorderingen en verplichtingen, die vanaf 1986 niet meer worden afgewikkeld.

Een andere wezenlijke verandering is dat de A.B.O. nog slechts die uitgaven registreert die binnen de begroting van het projekt blijven. De eigen inbreng van Aruba wordt door de Direktie Financien geregistreerd. Aan deze handelwijze kleven de volgende nadelen:

- de totale kosten van een projekt zijn niet meer goed terug te vinden c.q. te bewaken. De intensieve samenwerking tussen de afdeling Administratie Ontwikkelingsprojecten (A.A.O.) en de andere afdelingen van de Directie Financien die hiervoor nodig zou zijn, vindt niet plaats;
- het eerste aangehaalde nadeel kan leiden tot het doen van dubbele betalingen, hetgeen reeds is gebeurd in de praktijk;
- de verantwoording voor de administratieve projektbegeleiding is niet vastgelegd en is ook moeilijk te definiëren. Wie draagt de verantwoording voor meerwerk op een projekt dat gedeeltelijk ten laste van het projekt komt en gedeeltelijk ten laste van het land Aruba?;
- de betrokkenheid van het personeel bij de realisering van de projekten wordt geringer, naarmate men het totaal overzicht verliest.

Het bovenstaande wordt nog versterkt doordat de controlerende instanties van beide administraties niet dezelfde zijn (Moret en Limperg voor de A.A.O. en de Centrale Accountantsdienst voor de Direktie Financien).

Uit het voorgaande kan de conclusie worden getrokken dat de in 1986 beoogde integratie van het A.B.O. in de Direktie Financien het doel niet geheel heeft bereikt.

De Kamer dringt aan op het nemen van maatregelen waardoor de gesignaleerde problemen worden opgelost, teneinde de ontwikkelingsprojekten van het land Aruba administratief op een verantwoorde wijze te kunnen begeleiden.

3. Verslagen en verantwoordingen.

De basis voor de door de Staat der Nederlanden te verlenen financiële medewerking aan het meerjarenplan is vastgelegd in het Landsbesluit nr. 156 van 1981. In het verslag van de Kamer betreffende de controle op de uitgaven tot en met 1985 voor het

meerjarenplan is reeds ingegaan op het niet naleven van een aantal regels, zoals gesteld in dit besluit.

In dit verslag over de uitgaven tot en met 1986 wordt volstaan met de conclusie van de Kamer te herhalen, dat spoedig tot actualisering van de "Beheers- en bestuursregelen" voor de meerjarenplanprojecten moet worden overgegaan.

B. Totaal overzicht uitgaven t/m 1986.

Op het als bijlage bij dit verslag gevoegde totaaloverzicht van de uitgaven t/m 1986 van het meerjarenplan is een totaal bedrag van Af. 104.336.307,- vermeld.

In het rapport van het accountantskantoor Moret & Limperg van 16 juli 1987 betreffende de projectencontrole 1986 wordt een totaalbedrag van Af. 70.759.696,- vermeld.

De volgende projecten waarover het accountantskantoor niet rapporteert, zijn wel in het onderhavige rapport van de Kamer opgenomen:

- nog niet overgedragen projecten, zoals opgenomen onder letter C, tot een totaal bedrag van Af. 11.202.093,-;
- project Waterfabriek, dat nog niet voldoet aan de gestelde voorwaarden om door Nederland gefinancierd te worden;

Daarnaast is tot een bedrag ad Af. 31.806,- aan diverse kosten door het accountantskantoor in hun rapport opgenomen, die wel betrekking hebben op de projecten, maar niet in de administratie van de A.A.O. zijn verwerkt. Dit is gebeurd om te trachten de totale kosten van een projekt bijeen te houden. Verwezen wordt naar het gestelde onder A.2 van het onderhavige verslag van de Kamer.

In dit verband is het goed nu reeds aan te halen hetgeen door het accountantskantoor is gesteld bij hun rapportage over de projektkosten t/m 1987:

"Wij hebben geen onderzoek ingesteld naar de volledigheid en juistheid van de door het land Aruba in 1987 voor eigen rekening genomen kosten ten laste van de in bijlage 1 opgenomen projecten ten bedrage van Af. 141.025,-.

De voor eigen rekening genomen kosten gaan buiten de voor ontwikkelingsprojecten geldende procedures en worden niet geadministreerd noch gecontroleerd door het Administratiebureau Ontwikkelingsprojecten.

Het zou in het kader van ons onderzoek te ver voeren een onderzoek in te stellen naar de administratieve organisatie bij de afdelingen van het Departement van Financien welke betrokken zijn bij de uitgaven voor rekening van het land Aruba".

Op grond van het vorenstaande ziet de Kamer ervan af de voor rekening van het land Aruba komende kosten, die direkt door de Direktie Financien zijn betaald, in de verslaglegging op te nemen. Voor de volledigheid van deze kosten kan immers niet worden ingestaan.

De volgende opstelling ter aansluiting met de cijfers voorkomende in het rapport van Moret en Limperg kan nu worden gemaakt:

Totaal uitgaven per 31-12-1986 volgens Moret en Limperg		Af.	70.759.696,-
Bij: projekten C1, C2 en C3	Af.	11.202.093,-	
projekt Waterfabriek	"	<u>22.406.324,-</u>	
		"	<u>33.608.417,-</u>
		Af.	104.368.113,-
Af: direkt door Direktie Financien betaalde kosten.		"	<u>31.806,-</u>
Totaal uitgaven per 31-12-1986 volgens het onderhavige verslag.		<u>Af.</u>	<u>104.336.307,-</u>

C. Afgesloten, maar in het jaar 1986 nog niet overgedragen projekten.

Deze projekten, waarop in 1986 geen uitgaven meer zijn gedaan, waren per ultimo 1985 nog niet overgedragen en kwamen in 1986 nog in de administratie van de A.A.O. voor.

C.1 Vrachtgebouw luchthaven.

Onder verwijzing naar het verslag van de Kamer betreffende de projektuitgaven t/m 1985 kan de volgende cijferopstelling worden gegeven van dit projekt:

goedgekeurd werd	Af.	3.820.408,-
afgekeurd werd	"	<u>260.846,-</u>
totale kosten	<u>Af.</u>	<u>4.081.254,-</u>

C.2 Aruba Bus Company.

Onder verwijzing naar het verslag van de Kamer betreffende de

projekttuitgaven t/m 1985 kan worden opgemerkt dat de totale projektkosten ad Af. 127.534,- zijn goedgekeurd door de Kamer.

C.3 Renovatie Aruba Palm Beach Hotel.

Onder verwijzing naar het verslag van de Kamer betreffende de projekttuitgaven t/m 1985 kan worden opgemerkt dat de totale projektkosten ad Af. 127.534,- zijn goedgekeurd door de Kamer.

D. Nog niet afgesloten projekten per 31-12-1986.

Onder verwijzing naar de bijlage bij dit verslag merkt de Kamer ten aanzien van de per 31-12-1986 nog niet afgesloten projekten het volgende op:

D.1 Waterfabriek Aquanova.

Op dit projekt werden in 1986 geen uitgaven meer gedaan. In het verslag over de uitgaven gedurende de jaren 1983 t/m 1985 werd door de Kamer een bedrag van Af. 593.710,- afgekeurd en schortte de Kamer haar oordeel op over uitgaven tot een bedrag van Af. 21.812.614,-. Voor een toelichting op deze opschorting wordt verwezen naar het aangehaalde verslag van de Kamer.

Naar de Rekenkamer heeft vernomen, is door Nederland op ambtelijk niveau contact opgenomen met de accountants, teneinde na te gaan, of en zo ja op welke wijze, de oordeelsonthouding kan worden vervangen door een definitieve goed-, dan wel afkeuring. Zolang deze aangelegenheid niet is afgehandeld, blijft de Kamer bij de oorspronkelijke oordeelsonthouding.

D.2 Renovatie The Village.

Dit projekt is door de Minister van Nederlandse Antilliaanse Zaken goedgekeurd voor de volgende bedragen:

brief 16-2-1978	Af. 1.238.000,- (grondaankopen)
brief 1-3-1983	" <u>22.165.100,-</u> (renovatie)
	<u>Af. 23.403.100,-</u>

Tot en met 31-12-1986 bedroegen de uitgaven op dit projekt Af. 9.113.109,-, welke uitgaven als volgt gespecificeerd kunnen worden:

<u>Omschrijving</u>	<u>Raming</u>	<u>Uitgaven</u>
Aankoop grond	Af. 1.395.000,-	Af. 820.675,-
Aankoop sloopopstallen	" 919.000,-	" 886.881,-
Slopen sloopopstallen	" 526.000,-	" 114.467,-
Aanleg infrastructuur	" 5.323.800,-	" 953.504,-
Vervangende nieuwbouw	" 9.233.022,-	" 5.150.168,-
Renovatie van woningen	" 4.216.278,-	" 67.406,-
Tijdelijke huisvesting	" 940.000,-	" --
Wijkvoorzieningen	" 500.000,-	" --
Projektbureau	" 350.000,-	" 882.346,-
D.O.W. kosten	" --	" 59.232,-
Voorbereidingskosten	" --	" 47.735,-
Bouwrente	" --	" 130.695,-
	<u>Af. 23.403.100,-</u>	<u>Af. 9.113.109,-</u>

In het projektdossier is uitgegaan van een uitvoeringsduur van 3 jaren. Op 1 april 1981 is het projektbureau ingesteld. De termijn van 3 jaren wordt dus ruimschoots overschreden. Bij brieven van 19 november 1987 en 22 april 1988 werd een bestemmingswijziging van het projekt goedgekeurd, mede vanwege de trage voortgang van het projekt. In het verslag over het jaar 1987 zal de Kamer hierop terugkomen. De voornaamste oorzaak van de trage uitvoering van het projekt ligt in de moeilijkheden die worden ondervonden bij het verwerven van de gronden. Per 31-12-1985 was 90.000 m² van de in totaal te verwerven 135.000 m² grond aangekocht. In 1986 werden geen aankopen gedaan. Oorzaken van de stagnatie zijn de vele onverdeelde boedels, het niet bekend zijn van de eigenaren van het onroerend goed en in enkele gevallen de onwil om te verkopen. Door deze stagnatie zijn met name de kosten van het projektbureau veel hoger dan werd geraamd.

Verder bleek tijdens de controle dat kosten zijn doorberekend die niet ten laste van het projektbureau moeten komen en zijn kosten twee maal berekend door Fundacion Cas pa Comunidad Arubano. De Kamer heeft haar oordeel over de uitgaven voor het projektbureau per 31-12-1986 opgeschort.

Vanwege het ontbreken van de beoordeling door de interne deskundige heeft de Kamer voorts haar oordeel opgeschort over de volgende uitgaven:

- meerwerk 14 wisselwoningen. Af. 4.004,-
- D.O.W. declaraties inzake infrastructuur Village. Af. 229.346,-

Door F.C.C.A. werden declaraties ingediend voor de levering van materialen voor de bouw van 14 wisselwoningen. Volgens de direktiebegroting werden deze materiaallevering begroot op Af. 183.626,-. Per 31-12-1986 bedroegen de uitgaven hierop reeds Af. 258.249,-. Van de 14 woningen konden 2 woningen niet worden voltooid wegens het niet naleven van de bouwvoorschriften. Het bouwen van deze woningen naast een school leverde van de zijde van Onderwijszaken dermate zwaarwegende bezwaren op dat besloten werd tot sloop van de reeds gedeeltelijk gerealiseerde woningen. In bovengenoemd bedrag wegens materiaalleveringen is Af. 15.437,- begrepen t.b.v. de bouw van deze 2 woningen. Aangezien deze kosten niet ten laste van het projektdossier kunnen komen worden zij door de Kamer afgekeurd.

De Kamer schorst haar oordeel over het resterende bedrag van de materiaalleveringen ad Af. 242.812,- op om de volgende redenen:

1. de grote overschrijding ad Af. 59.186,- (= 32.2%), waarbij wordt aangetekend dat geen nacalculaties voorhanden zijn, waaruit de oorzaak van de overschrijding kan worden afgeleid.
2. Het niet aanwezig zijn van goedkeuring van de Nederlandse Regering waaruit blijkt dat voor deze materiaalleveringen mag worden afgeweken van de regel van openbare aanbesteding.

Ten behoeve van 5 woningen in de "try out" fase, inclusief "handling" was een direktiebegroting opgesteld voor materiaalleveringen ad Af. 60.780,-.

De openbare inschrijving voor dit onderdeel kon volgens twee methoden gebeuren namelijk met en zonder materiaal.

Bij de vergelijking van de inschrijvingen is met genoemd bedrag van Af. 60.780,- gerekend. De laagste inschrijver rekende voor materiaallevering Af. 62.800,-. Desondanks werd de materiaallevering door F.C.C.A. verzorgd, die per 31-12-1986 reeds Af. 87.565,- declareerde.

Naar de mening van de Kamer kan ten hoogste een bedrag van Af. 60.780,-, als zijnde een vaste prijsafsprake, ten laste van het projekt worden verantwoord. Het is echter niet geheel duidelijk in hoeverre het faillissement van de aannemer aan wie het werk oorspronkelijk werd gegund, invloed heeft gehad op de hoogte van de kosten van de materiaalleveringen door F.C.C.A.

Nacalculaties waaruit een en ander zou kunnen blijken zijn vooralsnog niet aanwezig. Voorlopig heeft de Kamer haar oordeel over deze uitgaven opgeschort.

Voor de eerder genoemde twee niet gerealiseerde wisselwoningen werden voorts nog uitgaven gedaan tot een bedrag ad Af. 7.890,- wegens loonkosten. Om de reeds eerder genoemde redenen worden deze kosten door de Kamer afgekeurd.

Door de Kamer worden voorts afgekeurd de D.O.W. declaraties en de bouwrente, aangezien deze kosten niet door Nederland worden gefinancierd, alsmede de kosten van advertenties en voorbereidingskosten, aangezien deze kosten niet in de raming zijn opgenomen.

Recapitulatie.

De Kamer schort haar oordeel op ten aanzien van de volgende uitgaven:

a. Construction Equipment N.V., meerwerk 14 wisselwoningen	Af.	4.004,-
b. D.O.W. declaraties inzake infrastructuur Village	"	229.346,-
c. F.C.C.A., kosten projektbureau	"	882.346,-
d. F.C.C.A., materiaalleveringen 14 wissel- woningen	"	242.812,-
e. F.C.C.A., materiaalleveringen 5 woningen "try out" fase	"	87.565,-
	<u>Af.</u>	<u>1.446.073,-</u>

De Kamer heeft de volgende uitgaven afgekeurd:

a. Materiaalleveringen 2 gesloopte woningen	Af.	15.437,-
b. Loonkosten 2 gesloopte woningen	"	7.890,-
c. D.O.W. declaraties	"	59.232,-
d. Bouwrente	"	130.695,-
e. Advertenties	"	8.151,-
f. Voorbereidingskosten	"	47.735,-
	<u>Af.</u>	<u>269.140,-</u>

De Rekenkamer heeft inmiddels vernomen, dat Nederland in 1987/1988 een geheel nieuwe opzet van het projekt heeft geëntameerd. In de volgende verslagen zal hierop uitvoerig worden ingegaan.

D.3 Containerhaven.

Dit projekt is door de Minister van Nederlandse Antilliaanse Zaken bij brief van 2 januari 1981 goedgekeurd tot een bedrag van Af. 45.600.000,-.

Tot en met 31-12-1986 bedroegen de uitgaven op dit projekt Af. 46.098.396,-, welke uitgaven als volgt kunnen worden gespecificeerd:

<u>Omschrijving</u>	<u>Oorspronkelijke Raming</u>	<u>Bijstellingen</u>	<u>Bijgestelde Raming</u>	<u>Uitgaven</u>	<u>Restant</u>
1. Kademuur	Af. 15.142.000	Af. 1.845.183	Af. 16.987.183	Af. 16.634.338	Af. 352.845
2. Verlichting/verharding	" 7.073.741	" (821.018)	" 6.252.723	" 5.392.594	" 860.129
3a. Havenkantoor	" 1.467.400	" 612.850	" 2.080.250	" 1.947.031	" 133.219
b. Transformatorhuis				" 158.138	" (158.138)
c. Inrichting	" 200.000	" 390.000	" 590.000	" 289.911	" 300.089
d. Werkplaats	" 1.228.200	" 160.000	" 1.388.200	" 1.279.688	" 108.512
e. Kantine				" 293.391	" (293.391)
4. Containerkraan	" 8.200.000	" (894.527)	" 7.305.473	" 7.042.335	" 263.138
5. Mobiele kraan	" 1.857.409	" (1.187.409)	" 670.000	" 859.476	" (189.476)
6. Begeleidingskosten	" 1.100.000	" 600.000	" 1.700.000	" 976.196	" 723.804
7. Apparaatskosten	200.000	" 50.000	" 250.000	" 753.580	" (503.580)
8. Pensioenfonds	" 7.700.000		" 7.700.000	" 7.700.000	-
9. Overige uitgaven	" 1.431.250	" (755.079)	" 676.171	" 1,225.406	" (549.235)
10. Bouwrente	-		-	" <u>1.546.312</u>	" <u>(1.546.312)</u>
	Af. <u>45.600.000</u>	Af. <u>-</u>	Af. <u>45.600.000</u>	Af. <u>46.098.396</u>	Af. <u>(498.396)</u>

De laatst bijgestelde raming dateert van mei 1984. Overigens is de mogelijkheid aanwezig onderling posten te verschuiven, als dit tijdens de uitvoering van het projekt nodig mocht blijken te zijn en mits dit niet uitdrukkelijk verboden is.

Zo is wel specifiek het bedrag genoemd bij 8 door Nederland ter beschikking gesteld voor het treffen van sociale maatregelen voor het havenpersoneel, i.e. de oprichting van de Stichting Pensioenfonds Havenwerken Aruba.

Ten aanzien van de tot en met 31-12-1986 gedane uitgaven heeft de Kamer de volgende uitgaven afgekeurd:

a. wegens het niet voldoen aan de verplichting van openbare aanbesteding van de volgende werkzaamheden:

A.S.A. N.V.	schilderwerkzaamheden	Af. 14.000,-
Nico Caribbean N.V.	verplaatsing radarmast	" 9.265,-
Polytechnisch Installatie Bureau	masterplan	" 37.859,-
N.S.P.	nautische studie	" 8.914,-
A.T.C.O.	materialen landbolders	" 30.090,-
B.M.A.	schilderwerkzaamheden	" 14.850,-

Af. 114.978,-

- b. wegens het niet goedkeuren door de interne deskundige van de volgende uitgaven:

Arubaanse Havenbouw Combinatie bouw kademuur, incl. advocaatkosten	Af.	832.911,-
opruimen obstakels	"	130.000,-
salariskosten administrateur 1983	"	41.581,-
diverse reis- en verblijfkosten en personele kosten	"	15.494,-
A.P.A., kosten transformatoren	"	16.036,-
A.P.A., inrichting kantoor	"	6.854,-
T.N.O., onderzoek verloop kademuur	"	6.185,-
Ir. Monzon, directievoering en dagelijks toezicht havenkantoor	"	11.917,-
elektrische aansluiting pomphuis	"	5.965,-
	<u>Af.</u>	<u>1.066.943,-</u>

- c. niet voor financiering door Nederland komen in aanmerking:

advertentiekosten	Af.	4.007,-
reis- en verblijfkosten	"	4.299,-
D.O.W. declaraties	"	490.693,-
bouwrente	"	1.546.312,-
heraansluiting telefoon	"	6.864,-
waarborgsom Elmar en verleggen laagspanningskabels	"	986,-
kosten huur appartementen (geen opbrengst onderverhuur)	"	32.000,-
architectenhonorarium niet uitgevoerd ontwerp havenkantoor	"	4.968,-
	<u>Af.</u>	<u>2.090.129,-</u>

- d. ten laste van Aruba Ports Authority behoren te komen:

telexkosten	Af.	793,-
elektriciteitsverbruik	"	2.356,-
opleiding kraanmeester	"	47.550,-
	<u>Af.</u>	<u>50.699,-</u>

- e. wegens overschrijding van het specifiek voor het verbreden van de vaargeul goedgekeurde bedrag van Af. 827.000,- wordt afgekeurd een bedrag van Af. 198.816,-.

f. wegens overschrijding van het specifiek voor het vervaardigen van een video/dia show goedgekeurde bedrag van Af. 80.000,- wordt afgekeurd een bedrag van Af. 819,-.

Het totaal van de afgekeurde uitgaven bedraagt per 31-12-1986 Af. 3.522.384,-.

D.4 Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis.

Dit projekt is bij telex van 1 september 1982 door de Minister van Nederlands Antilliaanse Zaken goedgekeurd tot een bedrag van Af. 3.300.118,-.

Tot en met 31-12-1986 bedroegen de uitgaven op dit projekt Af. 4.554.945,-. Omdat de aannemer niet tijdig over een gedeelte van het terrein, dat eigendom was van de Stichting Ziekenverpleging Aruba, kon beschikken, werd door de aannemer een schadeclaim wegens stagnatie ingediend. Deze schadeclaim werd tot een bedrag van Af. 117.000,- toegekend.

Inmiddels is ook voldaan aan de voorwaarde van Nederland van het onderbrengen van de psychiatrische afdeling in de Stichting Ziekenverpleging Aruba. Bij de inschrijving in 1983 bleek dat de laagste inschrijver de in 1981 opgestelde raming met ruim 20% overschreed. Voor deze overschrijding is geen suppletieverzoek bij Nederland ingediend. De overschrijding van de kosten zullen derhalve ten laste komen van het land Aruba.

Van de totaal uitgaven per 31-12-1986 worden de volgende uitgaven door de Kamer afgekeurd:

a. D.O.W. declaraties	Af.	437.549,-
b. advertentiekosten	"	532,-
c. bouwrente	"	59.625,-
d. schadeclaim B.M.A.	"	117.000,-
e. overschrijding bouwkosten	"	608.741,-
f. overschrijding aanleg wegen	"	92.375,-
		<u>Af. 1.315.822,-</u>

D.5 Wachtershuis Hudishibana.

Dit projekt werd bij brief van 13 januari 1983 goedgekeurd door de Minister van Nederlands Antilliaanse Zaken tot een bedrag van Af. 420.920,-.

Per 31-12-1986 bedroegen de uitgaven op dit projekt Af. 440.296,-. Hiervan worden door de Kamer afgekeurd de volgende uitgaven, aangezien deze niet voor financiering door Nederland in aanmerking komen:

a. D.O.W. declaraties	Af. 24.067,-
b. advertenties	" 96,-
c. bouwrente	" 2.691,-
d. Interdesign, opstellen projektdossier	" 9.783,-
	<u>Af. 36.637,-</u>

D.6 Infrastructuur Toeristenzone Aruba (Sasaki).

Dit projekt, dat gefaseerd zal worden uitgevoerd, werd voor de eerste fasen bij brieven van 27 december 1984, 6 mei 1985 en 24 september 1985 goedgekeurd door de Minister van Nederlands Antilliaanse Zaken tot een bedrag van Af. 10.000.000,-.

De totaal raming van het projekt bedraagt Af. 28.850.000,-.

Per 31-12-1986 bedroegen de uitgaven op dit projekt Af. 7.157.768,-. Van dit bedrag wordt door de Kamer goedgekeurd een bedrag van Af. 7.072.972,- waarvan de volgende specificatie kan worden gegeven:

Fase

2a	Af. 5.312.445,-	Af. 4.391.129,-	Af. 921.316,-
2b	" 3.233.027,-	" 2.596.909,-	" 636.118,-
botanische tuin	" 163.805,-	" 84.934,-	" 78.871,-
3	" 1.290.723,-	" --	" 1.290.723,-
	<u>Af. 10.000.000,-</u>	<u>Af. 7.072.972,-</u>	<u>Af. 2.927.028,-</u>

Door de Kamer worden afgekeurd de volgende uitgaven:

a. D.O.W. declaraties	Af. 45.676,-
b. advertentiekosten	" 80,-
c. bouwrente	" 32.280,-
d. grondonderzoek, niet in projektdossier opgenomen	" 6.760,-
	<u>Af. 84.796,-</u>

D.7 Uitbreiding Bushiri Beach Hotel.

Bij brief van 11 februari 1986 wordt de uitbreiding van het Bushiri Beach Hotel met 104 kamers door de Vertegenwoordiger van Nederland voor Ontwikkelingshulp aan Aruba goedgekeurd tot een bedrag van Af. 8.672.000,-.

Voorwaarde voor de financiering is dat er een herstructurering van zowel het hotel als de Hotelvakschool zal plaatsvinden. De subsidies van de overheid zullen met inachtneming van een overgangstermijn worden stopgezet. De hotelopbrengsten zullen de school moeten bekostigen.

Doordat de aanneemsom gunstig uitviel resteert op de goedgekeurde financiering een aanzienlijk bedrag. Van de begroting, alsmede de tot 31-12-1986 gedane uitgaven kan de volgende specificatie worden gegeven.

<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting</u>	<u>Uitgaven</u>	<u>Restant</u>
Aanneemsom	Af. 4.393.000,=	Af. 924.808,=	Af. 3.468.192,=
Voorber., dir. en toezicht	" 778.000,=	" 599.204,=	" 178.796,=
Inrichting	" 785.000,=	" 281.455,=	" 503.545,=
Linnengoed	" 150.000,=		" 150.000,=
Strand, tuin	" 669.295,=		" 669.295,=
Noodstroom	" 73.000,=		" 73.000,=
Telefoon	" 395.000,=	" 192.850,=	" 202.150,=
Automatisering	" 85.000,=	" 38.419,=	" 46.581,=
Hotel Wasserij	" 68.000,=		" 68.000,=
Onvoorzien	" 150.000,=	37.681,=	" 112.319,=
	Af. 7.546.295,=	Af. 2.074.417,=	Af. 5.471.878,=
Restant	" 1.125.705,=		" 1.125.705,=
	<u>Af. 8.672.000,=</u>	<u>Af. 2.074.417,=</u>	<u>Af. 6.597.583,=</u>

De in 1986 betaalde bouwrente ad Af. 18.652,- die niet voor financiering door Nederland in aanmerking komt en derhalve door de Kamer is afgekeurd, is niet in het bovenstaande overzicht opgenomen.

D.8 Korrektie Instituut.

Bij brief van 26 september 1986 heeft de Vertegenwoordiger van Nederland voor Ontwikkelingshulp aan Aruba goedkeuring verleend aan de bouw van fase 1 (incl. de buitenwerkplaats) van het Korrektie Instituut tot een bedrag van Af. 14.391.000,-. Per 31-12-1986 werden verantwoord architectkosten tot een bedrag van Af. 159.168,- en bouwrente tot een bedrag van Af. 2.686,-. De bouwrente is door de Kamer afgekeurd.

D.9 Zelfbouw fase III.

Bij brief van 26 juni 1986 heeft de Vertegenwoordiger van Nederland voor Ontwikkelingshulp aan Aruba goedkeuring verleend voor een gedeelte van het projekt zelfbouw fase III van F.C.C.A. tot een bedrag van Af. 1.000.000,-.

De voorwaarde die hieraan verbonden wordt is dat F.C.C.A. geen verplichtingen voor zelfbouwkredieten aangaat die dit bedrag te boven gaan.

Het bedrag ad Af. 1.000.000,- is in 1986 als voorschot uitbetaald. Aangezien door F.C.C.A. nog geen verantwoording over de besteding van dit bedrag is afgelegd, heeft de Kamer haar oordeel over deze uitgave opgeschort.

D.10 Renovatie landingsbaan.

Bij brief van 26 juni 1986 heeft de Vertegenwoordiger van Nederland voor Ontwikkelingshulp aan Aruba goedkeuring verleend voor het houden van een onderzoek naar de asfaltlaag op de landingsbaan van de Aeropuerto Reina Beatrix. De kosten ad Af. 105.885,- worden beschouwd als voorbereidingskosten voor het projekt herstel landingsbaan, waarvoor bij brief van 18 november 1986 door de Vertegenwoordiger goedkeuring werd verleend.

De kosten van het onderzoek werden in 1986 betaald. De geboekte bouwrente ad Af. 2.568,- is door de Kamer afgekeurd.


E. Verklaring van de Algemene Rekenkamer Aruba.

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 5 lid 2 van de "Beheers- en Bestuursregelen Meerjarenplan Nederlandse Antillen", zoals gegeven bij Publicatieblad 1981 no. 156, verklaart de Algemene Rekenkamer Aruba met betrekking tot de tot en met 1986 in het kader van het Meerjarenplan Nederlandse Antillen door Aruba verantwoorde uitgaven, het volgende:


- zij gaat akkoord met uitgaven tot een bedrag van	Af. 73.166.074
- zij schort haar oordeel op over uitgaven tot een bedrag van	" 24.258.687
- zij gaat niet akkoord met uitgaven tot een bedrag van	" 6.911.546
	<u>Af. 104.336.307</u>

Aruba, 14 juli 1989.

ALGEMENE REKENKAMER ARUBA.



Drs. R. Henriquez,
Voorzitter.



W. van 't Sant, R.A.
Secretaris.

Case	Omschrijving	Goedgekeurde financiering	Uitgaven 1985	Uitgaven t/m in 1986	Uitgaven t/m 1986	Goedgekeurd t/m 1986	Oordeel Opgeschort	Afgekeurd	Jaar van overdracht
3	D.1 Waterfabriek	16.271.479	22.406.324	-	22.406.324	-	21.812.614	593.710	
	D.2 Renovatie The Village	23.403.100	8.377.975	735.134	9.113.109	7.397.896	1.446.073	269.140	
	Totaal fase 3		30.784.299	735.134	31.519.433	7.397.896	23.258.687	862.850	
1978	D.3 Containerhaven	45.600.000	44.856.469	1.241.927	46.098.396	42.576.012	-	3.522.384	
	C.1 Vrachtgebouw Luchthaven	3.850.000	4.081.254	-	4.081.254	3.820.408	-	260.846	
	Totaal interimfase 1978		48.937.723	1.241.927	50.179.650	46.396.420	-	3.783.230	
1979	C.2 Aruba Bus Company	6.400.000	6.993.305	-	6.993.305	6.189.000	-	804.305	
81/86	D.4 Psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis	3.300.118	4.239.733	315.212	4.554.945	3.239.123	-	1.315.822	
	D.5 Wachtershuis Hudishibana	420.920	381.228	59.068	440.296	403.659	-	36.637	
	C.3 Renovatie Aruba Palm Beach Hotel	127.534	127.534	-	127.534	127.534	-	-	
	D.6 Infrastructuur Toeristenzone Aruba	10.000.000	2.677.929	4.479.839	7.157.768	7.072.972	-	84.796	
	D.7 Uitbreiding Bushiri Beach Hotel	8.672.000	-	2.093.069	2.093.069	2.074.417	-	18.652	
	D.8 Korrektie Instituut	14.391.000	-	161.854	161.854	159.168	-	2.686	
	D.9 Zelfbouw fase III	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-	
	D.10 Renovatie landingsbaan	105.885	-	108.453	108.453	105.885	-	2.568	
	Totaal overgangsfase 1981/1986		7.426.424	8.217.495	15.643.919	13.182.758	1.000.000	1.461.161	
	TOTAAL GENERAAL		94.141.751	10.194.556	104.336.307	73.166.074	24.258.687	6.911.546	